

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：

填报日期： 2019 年 4 月 8 日

项目名称	双创综合服务中心项目（一期）	合同价（万元）	合同工期
		205968227.72	700 天
行政审批手续	施工许可证已办结		
形象进度	A、B 楼主体及地下室结构施工完成，正在进行安装和装饰装修。		
施工单位	施工单位项目经理未按施工合同要求到场，已进行处罚。		
监理单位	监理单位监理人员出勤正常。		
备注			

联系人：曹振超

联系电话：1855441907

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）

填报日期： 2019 年 4 月 9 日

 项目名称 商合杭高铁淮南南站站前广场及周 边道排工程项目	合同价（万元）	合同工期
	28297.7	360 天
行政审批手续	施工许可证正在办理	
形象进度	1、站前广场地下结构完成 70%，防水工程完成 30%，土方完成 96%； 2、匝道桥桩基完成 18 根，累计完成 36%； 3、站前路完成灰土基层施工，正在水稳施工，水仙路完成灰土 10%，百合路完成灰土 10%；	
施工单位	施工前，建设单位专门集中约谈施工单位（中铁上海工程局集团有限公司）主要负责人，要求施工单位按照投标承诺组织人员进场履约。建设单位依据施工合同违约条款约定对施工单位人员违约行为进行罚款 110000 元。	
监理单位	监理单位总监理工程师吴文学和专监葛志军出勤天数不足，依据监理合同专用条款第 9.8 条约定进行罚款 5250 元。	
备注		

联系人：



联系电话：

18055455791

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。



政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）

填报日期： 2019 年 4 月 4 日

项目名称	淮南高新技术产业开发区安置小区 (13#-19#楼、地库二)	合同价（万元）	合同工期
		176756778.37	540 天
行政审批手续	施工许可证已办结，编号为 3404031606290101-sx-002		
形象进度	13#-19#楼、地下车库二主体结构已完成，正在进行外墙真石漆、内墙粉刷及地坪的施工		
施工单位	施工单位项目经理、技术负责人及其他管理人员均在岗，满足施工合同要求。		
监理单位	监理单位总监理工程师翁小龙 2019 年 1、3 月份出勤天数不足，已依据监理合同专用条款第 9.8 条约定进行处罚，其他监理人员出勤正常。		
备注			

联系人：

李俊

联系电话：

18055441906

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。