



政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）： 中铁四局置业（淮南）有限公司

填报日期：2019 年 2 月 20 日

项目名称	南山里项目(1-3#、5-13#、15-23#、25-33#、35-39#、50-51#住宅楼、南、北区商业楼、南、北区地下室)主体施工工程	合同价（万元）	合同工期
		32152.9	2018.4.20-2019.11.22
行政审批手续	施工许可证编号 3404001709210101-SX-001		
形象进度	已完成总工程量的 55%，已拨付资金 9211.59 万元。		
施工单位	施工单位项目经理、项目部主要人员、专业分包及劳务分包依照合同履行职责，无违约责任追究情况。		
监理单位	监理单位总监、项目监理部依照合同履行职责，无违约责任追究情况。		
备注			

联系人：倪永献

联系电话： 18226632201

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。



政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）： 中铁四局置业（淮南）有限公司

填报日期：2019 年 2 月 20 日

项目名称	南山里项目(1-3#、5-13#、15-23#、25-33#、35-39#、50-51#住宅楼、南、北区商业楼、南、北区地下室)主体施工工程	合同价（万元）	合同工期
		32152.9	2018.4.20-2019.11.22
行政审批手续	施工许可证编号 3404001709210101-SX-001		
形象进度	已完成总工程量的 55%，已拨付资金 9211.59 万元。		
施工单位	施工单位项目经理、项目部主要人员、专业分包及劳务分包依照合同履行职责，无违约责任追究情况。		
监理单位	监理单位总监、项目监理部依照合同履行职责，无违约责任追究情况。		
备注			

联系人：倪永献

联系电话： 18226632201

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：

政府性投资工程建设项目履约情况表



招标人名称（盖章）：

填报日期：2019 年 2 月 14 日

项目名称	潘集区豆制品产业园（一期）项目施工	合同价（万元）	合同工期
		7371.423581	总工期:540 日历天 开竣工计划日期：2018 年 11 月 5 日至 2020 年 4 月 5 日
行政审批手续	施工许可证正在办理中		
形象进度	1#楼、2#楼主体完工，3#楼二层封顶。		
施工单位	项目经理与项目部主要人员全部配备齐全，且全部按照招标文件及合同约定的人员进场，专业分包严格按照合同约定进行，无违约情况的发生。		
监理单位	总监及项目监理部人员配备齐全，且全部按照招标文件及合同约定的人员进场，无违约情况的发生。		
备注	无		

联系人：王怀西

联系电话：0554-4361003

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一:

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称 (盖章):

填报日期: 2019 年 2 月 14 日

项目名称	八公山区豆制品企业孵化器项目	合同价 (万元)	合同工期
		5511.794825	总工期:210 日历天 开竣工计划日期:2018 年 10 月 21 日至 2019 年 5 月 20 日
行政审批手续	施工许可证正在办理		
形象进度	1#厂房框架主体完成, 2#、3#厂房基础完成, 室外道排完成 70%		
施工单位	项目经理与项目部主要人员全部配备齐全, 且全部按照投标文件及合同约定的人员进场, 专业分包严格按照合同约定进行, 无违约情况的发生。		
监理单位	总监及项目监理部人员配备齐全, 且全部按照投标文件及合同约定的人员进场, 无违约情况发生。		
备注			

联系人: 陈龙

联系电话: 0554-5652390

说明: 按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：

填报日期： 2019 年 2 月 18 日

项目名称	合同价（万元）	合同工期	
		总工期：150 天	开竣工计划日期：2018 年 8 月 15 日开工，2019 年 1 月 14 日竣工。
行政审批手续	正在办理之中		
形象进度	按形象进度付款		
施工单位	国基建设集团有限公司能按要求履行合同		
监理单位	广州高新工程顾问有限公司能按要求履行合同。		
备注			

联系人： 苏本江 联系电话： 2197082

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件二：

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：淮南孙庙乡人民政府

填报日期：2019年02月18日

项目名称	谢家集区农田水利“最后一公里”建设项目	合同价（万元）	合同工期
		1085.016475	90日历天（预计开工日期2018年12月25日，完工日期2019年3月24日）
行政审批手续	谢府秘【2018】60号		
形象进度	实体进度40%		
施工单位	安徽宏志建设工程有限责任公司 项目经理 袁其安 正常履职		
监理单位	安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司，总监理 魏雅光 正常履职		
备注			

联系人：梁昌斌 联系电话：18055494511

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）： 淮南市重点工程建设管理局、淮南市总工会

填报日期：2019 年 2 月 14 日

项目名称	合同价（万元）	合同工期
淮南市工人文化宫电气变配电施工项目	402.841479	总工期：60 日历天。2019 年 1 月 21 日（合同计划开工日期）
行政审批手续	发改投资【2014】339 号	
形象进度	施工准备、材料采购阶段	
施工单位	施工单位：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司， 项目经理：宋永乐 (项目经理：宋永乐、项目部主要人员履约情况：技术负责人马召朋、预算员宋海鹰、质检员任洪亮、材料员吕伟、安全员陈淮北、施工员任贻华)，无分包情况。	
监理单位	监理单位：浙江工正建设监理咨询有限公司，总监理工程师：付文垓	
备注		

联系人：蔡翔

联系电话：15855696390

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一:

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：淮南经济技术开发区城镇建设投资有限公司

填报日期：2019 年 2 月 18 日

项目名称	淮南经济技术开发区六期路网东兴路、农科路工程	合同价（元）	合同工期
		31308789.67	工期: 240 日历天, 计划开工日期: 2018 年 10 月 19 日, 计划竣工日期: 2019 年 6 月 15 日
行政审批手续	准开管（2017）22 号		
形象进度	1. 合同已完成市公管局备案手续。 2. 东兴路已完成路床开挖, 改良土施工, 正在施工石灰土底基层; 农科路做开工前准备工作; 完成投资约 110 万元。		
施工单位	重庆建工第二市政工程有限公司依据招投标文件、合同约定组建项目部。		
监理单位	安徽恒泰工程咨询有限公司依据招投标文件、合同约定组建项目监理部。		
备注			

联系人：樊雪寅

联系电话：18909646515

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称(盖章)：淮南市潘集区水利局

填报日期：2019年2月21日

项目名称	淮南市潘集区农田水利“最后一公里”建设 2018 年度 1、2 标段工程(2 标段)	合同价(万元)	合同工期
		580.771477	120 日历天 计划开工日期：2018 年 12 月 01 日 计划竣工日期：2019 年 04 月 01 日
行政审批手续	潘水归规(2018)08 号		
形象进度	完成建设任务 66%		
施工单位	施工单位：安徽万凯建设工程有限公司，项目经理：王炳东 项目部主要人员均能按照投标文件要求履约 合同无违约情况发生		
监理单位	监理单位：安徽飞龙工程建设监理咨询有限公司，总监：刘承训 项目监理部均能按照投标文件要求履约 合同无违约情况发生		
备注			

联系人：於祥锋

联系电话：15395402035

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：

政府投资工程建设项目履约情况表

招标人名称(盖章): 淮南市潘集区水利局

填报日期: 2019 年 2 月 21 日

项目名称	淮南市潘集区农田水利“最后一公里”建设 2018 年度 1、2 标段工程(1 标段)	合同价 (万元)	合同工期
		796.361632	120 日历天 计划开工日期: 2018 年 12 月 01 日 计划竣工日期: 2019 年 04 月 01 日
行政审批手续	潘水规[2018]08 号		
形象进度	完成建设任务 65%		
施工单位	施工单位: 淮北信和水利建筑工程有限公司, 项目经理: 李玉侠 项目部主要人员均能按照投标文件要求履约 合同无违约情况发生		
监理单位	监理单位: 安徽飞龙工程建设监理咨询有限公司, 总监: 刘承训 项目监理部均能按照投标文件要求履约 合同无违约情况发生		
备注			

联系人: 於祥锋

联系电话: 15395402035

说明: 按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处

填报日期：2019年02月14日

项目名称	田东街道田东小区、东苑村家属区、肉厂麦浪村等三个老旧小区维修改造项目	合同价（万元）	合同工期
		870.038592	总工期：90日历天 开竣工计划日期： 2018年11月1日-2019年1月21日
行政审批手续	国发改[2018]111号		
形象进度	按形象进度70%。		
施工单位	河南省大成建设工程有限公司		
监理单位	安徽省建信工程监理咨询有限公司。		
备注			

联系人：徐元庆

联系电话：18355409610

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称(盖章)：淮南市潘集区农业综合开发办公室

填报日期：2019 年 02 月 15 日

项目名称	潘集区贺疃镇 2018 年度农业综合开发高标准农田建设项目道路措施工程（二标段）	合同价（万元）	合同工期
		218.533889	总工期：120 日历天； 开竣工计划日期：2018 年 0 月 14 日至 2019 年 4 月 14 日
行政审批手续	淮农办[2018]05号		
形象进度	已完工 50%		
施工单位	阜阳市颍州区水利建筑安装有限责任公司		
监理单位	杭州庆达工程监理咨询有限公司		
备注			

联系人：代梦喜

联系电话：0554-4971075

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称(盖章)：淮南市潘集区农业综合开发办公室

填报日期：2019 年 02 月 15 日

项目名称	潘集区贺疃镇 2018 年度农业综合开发高标准农田建设项目道路措施工程（一标段）	合同价（万元）	合同工期
		223.398995	总工期：120 日历天； 开竣工计划日期：2018 年 10 月 14 日至 2019 年 4 月 14 日
行政审批手续	淮农发[2018]05号		
形象进度	已完工 50%		
施工单位	临泉县水利水电建筑安装公司		
监理单位	杭州庆达工程监理咨询有限公司		
备注			

联系人：代梦喜

联系电话：0554-4971075

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：



政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处

填报日期：2019年02月14日

项目名称	泉山街道泉山淮化安化村老旧小区维 修改造工程	合同价（万元）	合同工期
		1034.371396	总工期：120日历天 开竣工计划日期： 2018年11月20日-2019年3月19日
行政审批手续	淮发改办[2018]87号		
形象进度	70%		
施工单位	安徽万腾建设有限公司		
监理单位	安徽省建设工程监理咨询有限公司淮南项目部		
备注			

联系人：杨衡

联系电话：18949658092

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：淮南市田家庵区人民政府朝阳街道办事处

填报日期：2019 年 2 月 20 日

项目名称	 朝阳街道老旧小区维修改造项目（一期） 一标段（裕安三村）工程	合同价（万元）	合同工期
		4996034.34	计划开工日期：2018 年 10 月 26 日 计划竣工日期：2019 年 2 月 26 日
行政审批手续	田发改[2018]115号		
形象进度	已施工完成 80%		
施工单位	山东万腾建设有限公司 项目经理：宋利丰；项目部主要人员：1、崔佃成（技术负责人）2、杨明（施工员）3、宗可才（质检员）4、耿佃江（安全员）5、宗可朋（材料员）6、宗可刚（资料员）在岗。无专业分包；劳务分包无拖欠工资无违约。		
监理单位	北京中联环建设工程管理有限公司		
备注			

联系人：张强

联系电话：15856691624

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。



政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：淮南市田家庵区人民政府朝阳街道办事处

填报日期：2019 年 2 月 20 日

项目名称	朝阳街道老旧小区维修改造项目（一期） 二标段（柏园南村）工程	合同价（万元）	合同工期
		3033081.43	计划开工日期：2018 年 10 月 26 日 计划竣工日期：2019 年 2 月 26 日
行政审批手续	田发改[2018]115号		
形象进度	已施工完成 90%		
施工单位	山东万腾建设有限公司 项目经理：宋宝；项目部主要人员：1、崔佃成（技术负责人）2、杨明（施工员）3、宗可才（质检员）4、耿佃江（安全员）5、宗可朋（材料员）6、宗可刚（资料员）在岗。无专业分包；劳务分包无拖欠工资无违约。		
监理单位	安徽辰宇建设工程项目管理有限公司		
备注			

联系人：张强

联系电话：15856691624

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一:

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称 (盖章): 淮南市望峰岗镇人民政府

填报日期: 2019 年 2 月 22 日

项目名称	望峰岗镇应台孜煤场土壤污染治理及生态修复项目 (三期) B 区	合同价 (万元)	合同工期
		189.627497	工期 120 天 开工日期: 2018.8.2 竣工计划日期: 2018.12.1
行政审批手续	《并于望峰岗镇应台孜煤场土壤污染治理及生态修复项目 (三期) 建议书的批复》(谢发改[2018]11 号)		
形象进度	实体进度: 已经完成覆土、栽植工作, 并已按合同拨付进度款		
施工单位	施工单位: 安徽新绿洲景观工程有限公司 项目经理: 孙明霞 项目施工单位基本能够履行施工建设责任, 无违约行为发生		
监理单位	监理单位: 安徽省广淼建筑工程项目管理有限公司 项目监理单位能够依据合同对项目施工进行监督、管理, 为建设单位提供有效监理服务		
备注			

联系人: 朱冬梅

联系电话: 5812548

说明: 按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：



政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：望峰岗镇人民政府

填报日期：2019 年 2 月 21 日

项目名称	望峰岗镇应台孜煤场土壤污染治理及生态修复项目（三期）A 标段	合同价（万元）	合同工期
		152.402083	工期 120 天 开工日期：2018.10.27 竣工计划日期：2019.2.23
行政审批手续	《并于望峰岗镇应台孜煤场土壤污染治理及生态修复项目（三期）建议书的批复》（谢发改[2018]11 号）		
形象进度	实体进度：已经基本完成覆土		
施工单位	施工单位：福建西景市政园林建设有限公司 项目经理：杜炜泽 项目施工单位基本能够履行施工建设责任		
监理单位	监理单位：安徽省广淼建筑工程项目管理有限公司 项目监理单位能够依据合同对项目施工进行监督、管理，为建设单位提供有效监理服务		
备注			

联系人：朱冬梅

联系电话：5812548

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：

填报日期：2019 年 2 月 14 日

项目名称	淮南联合大学建设新校区二期工程项目图书馆附属工程施工	合同价（万元）	合同工期
		379.337752	总工期：100 日历天， 开竣工计划日期：开工时间：2018 年 11 月 18 日，计划竣工时间：2019 年 2 月 28 日
行政审批手续	（如施工许可等）		
形象进度	1、钢筋砼挡土墙完成；2、雨水、污水、给水管道安装完成 95%，检查井砌筑完成；3、弱电管道安装 80%；4、铺装完成 20%；		
施工单位	该项目负责人及管理人员能按照招标文件及合同约定，认真履行各自职责。该项目无专业分包及劳务分包情况。		
监理单位	总监及项目部监理人员能按照招标文件及合同的约定，到岗认真履职。		
备注			

联系人：张保军

联系电话：13955436651

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一:

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称 (盖章):

填报日期: 2019 年 2 月 14 日

项目名称	史院乡 2018 年度第一批农田水利“最后一公里”建设项目	合同价 (万元)	合同工期
		243.548745	总工期:60 日历天 2018.11.30-201901.30
行政审批手续			
形象进度	能按招标文件履约,因阴雨冰冻天气,目前完成总工程量43%.		
施工单位	阜阳众嘉工程建设有限公司. 能按合同履约.		
监理单位	能按监理合同履约.		
备注			

联系人: 李万里

联系电话: 17755485133

说明: 按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：



政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：淮南市潘集区交通局

填报日期：2019年2月15日

项目名称	潘集区高皇镇2018年“四好农村路”建设项目（汤渔湖行蓄洪区道路硬化）	合同价（万元）	合同工期
		709.606556	（总工期：90日历天； 2018.10.25—2019.1.25）
行政审批手续	已办理		
形象进度	完成2.335公里		
施工单位	履约情况良好，无分包情况，无违约责情况		
监理单位	履约情况良好，无违约情况		
备注			

联系人：胡波松

联系电话：18055412877

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一:

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称 (盖章): 淮南市大通万人坑教育馆

填报日期: 2019 年 2 月 23 日

项目名称	侵华日军淮南罪证遗址保护与展示项目- 万人坑遗址保护工程	合同价 (万元)	合同工期
		621.35909	总 工 期: 120 天; 开工计划日期: 2018 年 9 月 28 日; 竣工计划日期: 2019 年 1 月 28 日。
行政审批手续	该工程是在原文物遗址保护设施建设工程基础上的续建工程, 工程开工前已向安徽省文物局申请开工许可, 并已得到《安徽省文物局关于万人坑遗址保护工程开工备案的批复》(皖文物保函[2018]451 号)。		
形象进度	实体进度: 已完成实际工程量的 90%; 投资进度: 已按合同规定的进度款额拨付到位。		
施工单位	项目经理、项目部主要人员已履约, 专业分包及劳务分包等情况符合要求; 无违约责任追究。		
监理单位	总监、项目监理部正常履约; 无违约责任追究情况。		
备注	因该工程涉及到全国重点文物保护单位, 开工前多次召开图纸交底、专家论证等会议及图纸设计变更等原因, 故实际施工日期为 2018 年 10 月 26 日, 因具体施工中图纸变动较大、阴雨天气、冬季等原因影响施工进度。		

联系人: 井晓旭

联系电话: 18130128298

说明: 按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一:

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称 (盖章): 淮南市大通万人坑教育馆

填报日期: 2019 年 2 月 23 日

项目名称	侵华日军淮南罪证遗址保护与展示项目- 万人坑遗址保护工程	合同价 (万元)	合同工期
		621.35909	总 工 期: 120 天; 开工计划日期: 2018 年 9 月 28 日; 竣工计划日期: 2019 年 1 月 28 日。
行政审批手续	该工程是在原文物遗址保护设施建设工程基础上的续建工程, 工程开工前已向安徽省文物局申请开工许可, 并已得到《安徽省文物局关于万人坑遗址保护工程开工备案的批复》(皖文物保函[2018]451 号)。		
形象进度	实体进度: 已完成实际工程量的 90%; 投资进度: 已按合同规定的进度款额拨付到位。		
施工单位	项目经理、项目部主要人员已履约, 专业分包及劳务分包等情况符合要求; 无违约责任追究。		
监理单位	总监、项目监理部正常履约; 无违约责任追究情况。		
备注	因该工程涉及到全国重点文物保护单位, 开工前多次召开图纸交底、专家论证等会议及图纸设计变更等原因, 故实际施工日期为 2018 年 10 月 26 日, 因具体施工中图纸变动较大、阴雨天气、冬季等原因影响施工进度。		

联系人: 井晓旭

联系电话: 18130128298

说明: 按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一:

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称 (盖章): 淮南市大通万人坑教育馆

填报日期: 2019 年 2 月 23 日

项目名称	侵华日军淮南罪证遗址保护与展示项目- 万人坑遗址保护工程	合同价 (万元)	合同工期
		621.35909	总 工 期: 120 天; 开工计划日期: 2018 年 9 月 28 日; 竣工计划日期: 2019 年 1 月 28 日。
行政审批手续	该工程是在原文物遗址保护设施建设工程基础上的续建工程, 工程开工前已向安徽省文物局申请开工许可, 并已得到《安徽省文物局关于万人坑遗址保护工程开工备案的批复》(皖文物保函[2018]451 号)。		
形象进度	实体进度: 已完成实际工程量的 90%; 投资进度: 已按合同规定的进度款额拨付到位。		
施工单位	项目经理、项目部主要人员已履约, 专业分包及劳务分包等情况符合要求; 无违约责任追究。		
监理单位	总监、项目监理部正常履约; 无违约责任追究情况。		
备注	因该工程涉及到全国重点文物保护单位, 开工前多次召开图纸交底、专家论证等会议及图纸设计变更等原因, 故实际施工日期为 2018 年 10 月 26 日, 因具体施工中图纸变动较大、阴雨天气、冬季等原因影响施工进度。		

联系人: 井晓旭

联系电话: 18130128298

说明: 按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：淮南市卢沟泵站应急维修工程建设管理办公室

填报日期：2019 年 2 月 28 日

 项目名称	淮南市泥河（卢沟）排涝站进水拦污闸工程环境整治及水土保持项目施工	合同价（万元）	合同工期
		123.869469	（60 天，2018.4.1-2018.5.30）
行政审批手续	（如施工许可等）		
形象进度	工程已完工验收		
施工单位	（项目经理、项目部主要人员履约情况、专业分包及劳务分包的相关情况等；依据招投标文件、合同进行的违约责任追究情况） 项目经理及项目部主要人员未能按合同约定履约到位。		
监理单位	（总监、项目监理部履约情况等；依据招投标文件、合同进行的违约责任追究情况） 项目监理部人员基本按合同履行到位。		
备注			

联系人：琚长江

联系电话：13966481618

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：



政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：

填报日期：2019 年 2 月 28 日

项目名称	淮南市救助管理站附属工程	合同价（万元）	合同工期
		22.2 万元	（总工期，开竣工计划日期） 工期：20 天
行政审批手续	淮南市发改委：发改综合[2010]115号（如施工许可等）		
形象进度	完工（如实体进度，投资进度等）		
施工单位	（项目经理、项目部主要人员履约情况、专业分包及劳务分包的相关情况等；依据招投标文件、合同进行的违约责任追究情况） 施工单位：河南飞腾建筑有限公司 项目经理：崔新军		
监理单位	（总监、项目监理部履约情况等；依据招投标文件、合同进行的违约责任追究情况）		
备注			

联系人：

程群

联系电话：0554-6411551

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：淮南市大通区园区服务中心

填报日期：2019 年 2 月 26 日

项目名称	大通工业新区 500 套公租房装修工程项目	合同价（万元）	合同工期
		1207.265131	总工期 90 日历天 计划开工时间：2018 年 6 月 26 日 计划竣工时间：2018 年 9 月 25 日
行政审批手续	大发改字{2018}5 号		
形象进度	已竣工		
施工单位	项目经理、项目部人员均能按投标文件及合同履行，依据招标文件、合同未发生违约情况		
监理单位	总监、项目监理部均能按投标文件及合同履行，依据招标文件、合同未发生违约情况		
备注			

联系人：谷智骏

联系电话：0554-2502068

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：

填报日期：2019年2月26日

项目名称	八公山区胜利小区维修改造工程	合同价（万元）	合同工期
		127.649797	总工期：60天 计划开工日期：2018年8月23日 计划竣工日期：2018年10月23日
行政审批手续	淮八发改审批【2018】42号		
形象进度	已完工		
施工单位	已按照合同履行		
监理单位	已按照合同履行		
备注			

联系人：蔡广庆

联系电话：13955406726

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：

填报日期：2019 年 2 月 26 日

项目名称	八公山区十排楼小区维修改造工程	合同价（万元）	合同工期
		132.146604	总工期：60 天 计划开工日期：2018 年 8 月 31 日 计划竣工日期：2018 年 10 月 31 日
行政审批手续	淮八发改审批【2018】41 号		
形象进度	已完工		
施工单位	已按照合同履行		
监理单位	已按照合同履行		
备注			

联系人：蔡广庆

联系电话：13955406726

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一:

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称 (盖章): 淮南市社会 (儿童) 福利院

填报日期: 2019 年 2 月 26 日

项目名称	合同价 (万元)	合同工期
		总工期: 30 天 开工日期: 2018 年 6 月 28 日 竣工日期: 2018 年 7 月 28 日
行政批手续	发改综合[2010]115 号、会议纪要	
形象进度	该工程已于 2018 年 8 月 10 日竣工, 并进行了工程造价审计。审计报告文号皖众基审[2018]112 号。	
施工单位	1、上海亚泰建设集团有限公司依据招投标文件、合同约定组建项目部。 2、该工程工期原计划 30 天, 但因为考虑施工天气特别炎热和雨水天气, 虽工期有一定滞后, 但未对其进行违约处罚。	
监理单位	无	
备注		

联系人: 王 丰

联系电话: 18063006975

说明: 按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：



政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：淮南市潘集区水利局

填报日期：2019年2月25日

项目名称	淮南市潘集区上六坊西横堤塌岸 应急防护工程施工	合同价（万元）	合同工期
		997.599043	（总工期：50日历天；开竣工计划日期： 2018.4.20-2018.6.10）
行政审批手续	淮防指电〔2018〕14号 关于对上六坊堤重大度汛安全隐患立即处置的通知		
形象进度	完工		
施工单位	项目经理朱生祥、技术负责人张复海、项目部主要人员都能到岗履职、文明施工，按合同要求，如期完成任务，施工中无分包、无安全事故，工程质量合格。		
监理单位	监理单位能够严格按照监理大纲要求，按照工程程序进行监理，从开工申报审批、施工技术交底、施工技术审查、工程质量评定、质量事故处理、工程验收等各个环节细致认真，保证了工程如期完成和工程质量。		
备注			

联系人：苏传江

联系电话：0554-2793905

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称(盖章):

填报日期: 2019 年 2 月 22 日

项目名称	龙泉街道公交大院老旧小区维修 改造工程	合同价 (万元)	合同工期
		1605656.74	总工期: 60 日历天 开竣工计划日期: 2018.11.8-2019.1.6
行政审批手续	[Handwritten: 3月10日办妥] 11号		
形象进度	实体工程进度已完工		
施工单位	安徽昶成建筑工程有限公司		
监理单位	江苏东科建设项目管理有限公司		
备注			

联系人: 史慧

联系电话: 18155468126

说明: 按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：八公山区第五中学

填报日期：2019 年 2 月 22 日

项目名称	八公山区第五中学综合楼项目	合同价（万元）	合同工期
		283.408021	180 日历天
行政审批手续	立项：淮八发改审批【2016】37 号，目前施工许可正在办理中（如施工许可等）		
形象进度	目前工程已基本完工，仅剩余部分内部小装饰和门窗安装及楼前洒水坡（如实体进度，投资进度等）		
施工单位	安徽昱实建筑工程有限公司履约情况较好，无违约责任。（项目经理、项目部主要人员履约情况、专业分包及劳务分包的相关情况等；依据招投标文件、合同进行的违约责任追究情况）		
监理单位	浙江华杰工程咨询有限公司履约情况较好，无违约责任（总监、项目监理部履约情况等；依据招投标文件、合同进行的违约责任追究情况）		
备注			

联系人：祁洪涛

联系电话：18055429959

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：淮南市场建设服务中心

填报日期：2019 年 2 月 21 日

项目名称	路东村菜市场改造升级工程	合同价（万元）	合同工期
		49.9070	总工期：50 日历天 开竣工计划日期：2018 年 12 月 10 日--2019 年 1 月 29 日
行政审批手续	淮创城办[2018]9 号关于印发《淮南市菜市场文明创建专项工作方案》的通知		
形象进度	已竣工验收合格		
施工单位	安翔有限公司： 项目经理、项目部主要人员按招投标文件、合同的要求履约,无专业分包及劳务分包等相关情况.		
监理单位	山西神剑建设监理有限公司 总监、项目监理部按招投标文件、合同要求履约。		
备注	/		

联系人： 刘洲

联系电话： 0554-2683301

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一:



政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称 (盖章): 淮南市市场建设服务中心

填报日期: 2019 年 02 月 20 日

项目名称	南岭新村菜市场改造升级工程	合同价 (万元)	合同工期
		151.145707	总工期: 60 日历天 开竣工计划日期: 2018.11.10-2019.1.9
行政审批手续	淮府秘[2016]103 号、淮创城办〔2018〕9 号、淮办秘[2018]14 号		
形象进度	已完工		
施工单位	安徽中楚建筑工程有限公司, 依据招投标文件及合同进行进行项目施工, 无违约行为		
监理单位	安徽永安工程监理咨询有限公司 总监及项目监理部履约情况一般, 无违约。		
备注			

联系人: 刘洲

联系电话: 0554-2683301

说明: 按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：淮南市田家庵区人民政府朝阳街道办事处

填报日期：2019 年 2 月 20 日

项目名称	朝阳街道老旧小区维修改造项目（一期） 三标段（正发小区）工程	合同价（万元）	合同工期
		523501.49	计划开工日期：2018 年 10 月 26 日 计划竣工日期：2018 年 12 月 11 日
行政审批手续	田发改[2018]115号		
形象进度	已施工完毕		
施工单位	山东万腾建设有限公司 项目经理：张延平；项目部主要人员：1、崔佃成（技术负责人）2、杨明（施工员）3、宗可才（质检员）4、耿佃江（安全员）5、宗可朋（材料员）6、宗可刚（资料员）在岗。无专业分包；劳务分包无拖欠工资无违约。		
监理单位	淮南市正军工程项目管理有限公司		
备注			

联系人：张强

联系电话：15856691624

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一:



政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称 (盖章): 安徽省淮南市公路管理局

填报日期: 2019 年 2 月 20 日

项目名称	淮南市 2018 年度 242 正东路 (原 X006 K0+000-K40+000) 公路安全生命防护工程	合同价 (万元)	合同工期
		349.3396	总工期 90 日历天 计划开工日期: 2018 年 06 月 01 日 计划竣工日期: 2019 年 09 月 01 日
行政审批手续	皖交规划函【2018】118 号关于下达 2018 年度普通干线公路养护工程计划 (第二批) 的通知		
形象进度	已竣工验收合格		
施工单位	淮南市公路工程有限责任公司: 项目经理、项目部主要人员按招投标文件、合同的要求履约, 无专业分包及劳务分包等相关情况.		
监理单位	安徽省科远工程监理咨询有限公司: 总监、项目监理部按招投标文件、合同要求履约。		
备注			

联系人: 方程

联系电话: 18055427117

说明: 按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一:

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称 (盖章): 安徽省淮南市公路管理局

填报日期: 2019 年 2 月 20 日

项目名称	淮南市 G206 (K1002+782-K1039+476) 文明示范公路工程	合同价 (万元)	合同工期
		241.7094	总工期 90 日历天 计划开工日期: 2018 年 11 月 01 日 计划竣工日期: 2019 年 02 月 01 日
行政审批手续	皖交文办【2017】33 号《关于组织实施全省普通国省干线文明示范公路创建工作的通知》		
形象进度	已竣工验收合格		
施工单位	淮南市公路工程有限责任公司: 项目经理、项目部主要人员按招投标文件、合同的要求履约, 无专业分包及劳务分包等相关情况.		
监理单位	安徽省科远工程监理咨询有限公司: 总监、项目监理部按招投标文件、合同要求履约。		
备注			

联系人: 方程

联系电话: 18055427117

说明: 按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：安徽省淮南市公路管理局

填报日期：2019 年 2 月 20 日

项目名称	淮南市 2018 年度 G328（原 S310 启老线 K123+000-K133+000）路面大修工程	合同价（万元）	合同工期
		1948.23	总工期：105 日历天 开竣工计划日期：2018 年 4 月 26 日 —2018 年 8 月 10 日
行政审批手续	皖交规划函【2018】10 号关于下达 2018 年度普通干线公路养护工程计划（第一批）的通知		
形象进度	已竣工验收合格		
施工单位	淮南市公路工程有限责任公司： 项目经理、项目部主要人员按招投标文件、合同的要求履约，无专业分包及劳务分包等相关情况。		
监理单位	安徽省科远工程监理咨询有限公司： 总监、项目监理部按招投标文件、合同要求履约。		
备注			

联系人： 方程

联系电话：18055427117

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一:

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称 (盖章): 安徽省淮南市公路管理局

填报日期: 2019 年 2 月 20 日

项目名称	淮南市 2018 年度 239 板凤路 (原 X019 K0+000-K28+610) 公路安全生命防护工程	合同价 (万元)	合同工期
		194.70	总工期: 90 日历天 开竣工计划日期: 2018 年 5 月 1 日--2018 年 7 月 30 日
行政审批手续	皖交规划函【2018】118 号关于下达 2018 年度普通干线公路养护工程计划 (第二批) 的通知		
形象进度	已竣工验收合格		
施工单位	淮南市公路工程有限责任公司: 项目经理、项目部主要人员按招投标文件、合同的要求履约, 无专业分包及劳务分包等相关情况.		
监理单位	安徽省科远工程监理咨询有限公司: 总监、项目监理部按招投标文件、合同要求履约。		
备注			

联系人: 方程

联系电话: 18055427117

说明: 按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）

填报日期：2019 年 2 月 20 日

项目名称	大通菜市场改造升级工程	合同价（万元）	合同工期
		68.371451	总工期：60 日历天 开竣工计划日期：2018.9.25-11.23
行政审批手续	淮府秘[2016]103 号、淮创城办〔2018〕9 号、淮办秘[2018]14 号		
形象进度	已完工启用		
施工单位	施工单位：安徽昶成建筑工程有限公司 项目经理、项目部主要人员履约情况一般、施工进度及工程质量一般，针对工程部分质量问题，多次要求施工单位进行整改。不清楚有无专业分包及劳务分包的相关情况。		
监理单位	监理单位：安徽建信工程监理咨询有限公司 总监、项目监理部履约情况良好。		
备注			

联系人： 刘洲

联系电话： 2683301

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：淮南经济技术开发区实业发展总公司

填报日期：2019 年 2 月 19 日

项目名称	淮南经济技术开发区路貌提升（永兴路、河滨路、田东路）清淤维修工程	合同价（万元）	合同工期
		192.677368	总工期：60 天，开工日期：2018 年 6 月 22 日，竣工日期：2018 年 8 月 20 日
行政审批手续	淮开管投【2017】38 号		
形象进度	项目已竣工		
施工单位	安徽宏海园林景观有限公司依据招投标文件、合同约定组建项目部。		
监理单位	江苏东科建设管理有限公司依据招投标文件、合同约定组建项目监理部。		
备注			

联系人：黄家伟

联系电话：17754000820

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：



政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：中国邮政集团公司淮南市分公司

填报日期：2019年2月18日

项目名称	中国邮政集团公司淮南市分公司电商仓储	合同价（万元）	合同工期：60日历天
	配送中心项目道路工程	3538103.92 元	（2018.8.15—10.13）
行政审批手续	立项审批：大发改（2017）87号 图审编号：3404001708040101-t 施工许可：正在办理		
形象进度	已完工		
施工单位	项目经理（黄步春）及项目部主要人员按照合同约定的承包人对项目经理的授权范围以及相关要求，在规定的工期内，依据国家建设相关标准、规范，严格把控工程质量和工程进度，采购并使用符合国家标准材料和设备，配合建设单位和监理单位对隐蔽工程进行及时同步管理，按时完工并投入使用，满足了建设单位生产经营需要。		
监理单位	按照合同约定履行监理人义务，把控工程质量。		
备注			

联系人：贾本明

联系电话：0554-2695717

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：



政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：安徽省淮南市公路管理局

填报日期：2019 年 2 月 18 日

项目名称	淮南市 2018 年度 S230（原 X021 线 K0+000-K62+900）公路安全生命防护工程	合同价（万元）	合同工期
		346.6266	95 日历天
行政审批手续	皖交规函[2018]10 号关于下达 2018 年度普通干线公路养护工程计划（第一批）的通知		
形象进度	竣工验收合格		
施工单位	淮南市公路工程有限责任公司主要人员已按照施工合同要求，保质保量完成该工程		
监理单位	安徽省科远工程监理咨询有限公司主要监理人员，已按照监理合同要求，保质保量完成该工程监理任务		
备注			

联系人：方程

联系电话：0554-6807907

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

安徽省淮南市政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：安徽省淮南市公安局

填报日期：2019 年 2 月 18 日

项目名称	淮南市 2018 年度普通国省干线公路养护工程 G237 济宁线寿县段 (S203K200+000-K233+310)路面中修工程	合同价（万元）	合同工期
		437.2796	总工期：95 日历天 开竣工计划日期：2018 年 4 月 26 日--2018 年 7 月 30 日
行政审批手续	皖交规划函【2018】10 号关于下达 2018 年度普通干线公路养护工程计划（第一批）的通知		
形象进度	已竣工验收合格		
施工单位	淮南市公路工程有限责任公司： 项目经理、项目部主要人员按招投标文件、合同的要求履约，无专业分包及劳务分包等相关情况。		
监理单位	安徽省科远工程监理咨询有限公司： 总监、项目监理部按招投标文件、合同要求履约。		
备注	/		

联系人： 方程

联系电话：18088427117

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：



政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：淮南市现代煤化工产业发展有限公司

填报日期：2019年2月18日

项目名称	安徽（淮南）现代煤化工产业园科技孵化器（一期）地基加固工程	合同价（万元）	合同工期
		306.050903	60 日历日，（2018 年 6 月 6 日 至 2018 年 8 月 4 日）
行政审批手续	可研批复、初设批复		
形象进度	完成合同所有工程量。（1#中试中心室内地坪下及车行道路路基下水泥搅拌桩工程）		
施工单位	项目经理陈守华及各专业工程师能够满足现场施工及合同约定，无违约情况。		
监理单位	项目总监吴道龙及各专业监理工程师能够满足现场施工及合同约定，无违约情况。		
备注			

联系人：戚静杰

联系电话：18055451078

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：安徽省淮南市公路管理局

填报日期：2019 年 2 月 18 日

项目名称	淮南市 2018 年普通干线公路危桥改造工程 S312（原 X015）利民新河桥施工项目	合同价（万元）	合同工期
		182.2079	总工期：100 日历天 开竣工计划日期：2018 年 4 月 26 日--2018 年 7 月 30 日
行政审批手续	皖交规划函【2018】10 号关于下达 2018 年度普通干线公路养护工程计划（第一批）的通知		
形象进度	已竣工验收合格		
施工单位	淮南市公路工程有限责任公司： 项目经理、项目部主要人员按招投标文件、合同的要求履约，无专业分包及劳务分包等相关情况。		
监理单位	安徽省科远工程监理咨询有限公司： 总监、项目监理部按招投标文件、合同要求履约。		
备注	/		

联系人： 方程

联系电话：18055427117