

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：淮矿地产淮南东方蓝海置业有限责任公司

填报日期：2019 年 3 月 4 日

项目名称	舜耕樾府项目（2#、3#、5#、7#、9#、12#住宅楼、1#大门、1#地下车库）工程	合同价（万元）	合同工期
		10196.16175	总工期：480 天，计划开工日期：2018.5.5，计划竣工日期：2019.8.28
行政审批手续	施工许可证已办理（3404001803160101-SX-001）		
形象进度	3#、5#、9#楼主体结构封顶，2#楼基础施工完毕，7#楼负一层结构施工完毕，12#楼三层结构施工完毕，地库筏板基础施工完毕。		
施工单位	江西建工建筑安装有限责任公司履约正常。		
监理单位	安徽三友建设工程项目管理有限责任公司履约正常。		
备注			

联系人：顾强

联系电话：0554-6601563

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）淮矿淮南开发有限公司

填报日期： 2019 年 3 月 4 日

项目名称	南经十六路（南纬一路—南纬六路）施工 项目	合同价（万元）	合同工期
		26696.272905	总工期：300 天，计划开工日期： 2018.8，计划竣工日期：2019.5
行政审批手续	规划许可证已办结，施工许可证办理中		
形象进度	全段清表、清淤已完成，雨污水完成 1000 米，土方外运 10 万方，完成投资 3500 万元。		
施工单位	截止目前按招标文件及合同履约。		
监理单位	截止目前按招标文件及合同履约。		
备注			

联系人：周伟

联系电话：0554-6601570

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：淮南市八公山镇人民政府

填报日期：2019年3月4日

项目名称	八公山区八公山镇蔡家湾一期（蔡洼村）滩涂地开发项目	合同价（万元）	合同工期
		3024428.33 元	60 天
行政审批手续	淮国土资八分〔2018〕18 号		
形象进度	1、已在招标局完成招标备案 2、已完工		
施工单位	阜阳市颍州区水利建筑安装有限责任公司依据招标文件组成项目部		
监理单位	安徽南巽建设项目管理投资有限公司依据招标文件组成监理部		
备注			

联系人：汤锐

联系电话：13515546552

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。



政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：淮南市城乡建设局

填报日期：2019 年 3 月 6 日

项目名称	安城铺周边道路环境整治（近期）工程（道路改造） 项目配套管道项目	合同价（万元）	合同工期
		582.16	90 日历天（计划开工时间：2018 年 5 月 18 日，计划竣工时间：2018 年 8 月 15 日）
行政审批手续	淮发改审批〔2016〕457 号		
形象进度	已完工		
施工单位	按合同执行		
监理单位	按合同执行		
备注			

联系人：展琪 联系电话：0554-6644372

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：



政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称(盖章)：

填报日期：2019 年 3 月 7 日

项目名称	淮南市高新区（山南新区）标准化厂房监控、照明、水泵采购及安装项目	合同价（万元）	合同工期
		269.109363	（总工期 50 日历天，开工日期：2018.6.16 竣工日期 2018.11.23）
行政审批手续	淮发改审批【2016】678 号		
形象进度	已完成		
施工单位	安徽华艺工程建设有限公司. 项目监理：刘伦保. 项目部主要人员都能到岗履职，积极完成招标文件、合同约定的工作内容；依据招标文件、合同未发生违约情况。		
监理单位	安徽恒泰工程咨询有限公司 项目经理：陈昌林		
备注			

联系人：刘文静

联系电话：0554-6628071

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一:

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：淮南市城市排水有限责任公司

填报日期：2019年3月11日

项目名称	惠利大道、淮陈路、规划湖滨路 等片区污水截污工程	合同价（万元）	合同工期
		1260.638697	总工期：90天 计划开工日期：2018年11月6日。 计划竣工日期：2019年2月3日。
行政审批手续	淮发改审批[2018]98号		
形象进度	已完工		
施工单位	已按照合同内容履约执行，无违约情况。		
监理单位	已按照合同内容履约执行，无违约情况。		
备注			

联系人：杨友学

联系电话：18909645038

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一:

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：淮南市城市排水有限责任公司

填报日期：2019年3月11日

项目名称	龙王沟水系黑臭水体应急截污补充工程-龙王沟水系国庆路污水提升泵站	合同价（万元）	合同工期
		155.000898	总工期：60天 计划开工日期：2018年8月28日。 计划竣工日期：2019年10月28日。
行政审批手续	淮发改审批[2018]68号		
形象进度	已完工		
施工单位	已按照合同内容履约执行，无违约情况。		
监理单位	已按照合同内容履约执行，无违约情况。		
备注			

联系人：杨友学

联系电话：18909645038

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一:

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：淮南市城市排水有限责任公司

填报日期：2019年3月11日

项目名称	龙王沟水系黑臭水体应急截污补充工程-龙王沟张大桥路截污工程	合同价（万元）	合同工期
		286.666688	总工期：90天 计划开工日期：2018年8月21日。 计划竣工日期：2018年11月21日。
行政审批手续	淮发改审批[2018]69号		
形象进度	已完工		
施工单位	已按照合同内容履约执行，无违约情况。		
监理单位	已按照合同内容履约执行，无违约情况。		
备注			

联系人：杨友学

联系电话：18909645038

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：

填报日期： 2019 年 3 月 11 日

项目名称	安徽（淮南）现代煤化工产业园污水处理 及回用工程	合同价（万元）	合同工期
		12928.275601	150 天
行政审批手续	施工许可证编号：3404061712210202-SX-003		
形象进度	基本完工。		
施工单位	该项目负责人及管理人员能按照招标文件及内容约定，认真履行各自职责。		
监理单位	该项目总监及项目部监理人员能按照招标文件及合同的约定，到岗认真履职。		
备注			

联系人：吴修燕

联系电话：0554-6667397

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：



政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：

填报日期：2019 年 3 月 12 日

项目名称	淮南市杨公街道特色塑造和标识建设项目	合同价（万元）	合同工期
		266.651852	总工期：90 日历天 开工计划日期：2018.3.7 竣工计划日期：2018.10.8
行政审批手续	未办理施工许可		
形象进度	已完成工程进度的 100%，投资进度完成，工程审计结束。		
施工单位	淮北卓越市政工程有限公司 项目经理：彭师导 技术负责人：王玉虎 该项目能够完全按招投标文件进行履约。		
监理单位	安徽尚诚工程项目管理咨询有限公司 (总监：王士义) 该项目能够完全按招投标文件进行履约。		
备注	无		

联系人：董仕康

联系电话：0554-6981117

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：

填报日期： 2019 年 3 月 12 日

项目名称	孙庙乡 2013 年度瓦埠湖行蓄洪区居民迁建基础设施项目	合同价（万元）	合同工期
		178.958835	合同工期：60 日历天 开工计划日期：2018.1.26 竣工计划日期：
行政审批手续	未办理施工许可		
形象进度	已完成工程进度的 100%。按签订的施工合同支付工程进度款。		
施工单位	安徽蓬盛建设工程有限公司 项目经理：李大伟 技术负责人：李登峰 该项目能够完全按招投标文件进行履约。		
监理单位	安徽尚诚工程项目管理咨询有限公司 (总监：王士义) 该项目能够完全按招投标文件进行履约。		
备注	无		

联系人：王足辉

联系电话： 0554-2173537

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：淮南市潘集区水利局

填报日期：2019 年 3 月 14 日

项目名称	淮南市潘集区农田水利“最后一公里”建设 2018 年度 3 标段	合同价（万元）	合同工期
		361.58	120 日历天 计划开工日期：2018 年 12 月 01 日 计划竣工日期：2019 年 04 月 01 日
行政审批手续	潘水归规（2018）08 号		
形象进度	完成建设任务 68%		
施工单位	施工单位：安徽兴禹建设工程有限公司，项目经理：刘申申 项目部主要人员均能按照投标文件要求履约 合同无违约情况发生		
监理单位	监理单位：安徽飞龙工程建设监理咨询有限公司，总监：刘承训 项目监理部均能按照投标文件要求履约 合同无违约情况发生		
备注			

联系人：於祥锋

联系电话：15395402035

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：



政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：淮南市潘集区人民政府田集街道办事处

填报日期：2019 年 3 月 15 日

项目名称	潘集区秦庄社区老旧小区整治改造项目	合同价（万元）	合同工期
		193.529685	60 日历天
行政审批手续	潘发改[2018]38 号		
形象进度	竣工验收合格		
施工单位	安徽万达建设工程有限公司主要人员已按照施工合同要求，保质保量完成该工程		
监理单位	安徽省志成建设工程咨询股份有限公司主要监理人员，已按照监理合同要求，保质保量完成该工程监理任务		
备注			

联系人：王伟

联系电话：0554-4981060

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：淮南市人民政府田集街道办事处

填报日期：2019年3月15日

项目名称	潘集区杨楼小区老旧小区整治改造项目	合同价（万元）	合同工期
		209.662223	60日历天
行政审批手续	潘发改[2018]36号		
形象进度	竣工验收合格		
施工单位	安徽万达建设工程有限公司主要人员已按照施工合同要求，保质保量完成该工程		
监理单位	安徽省志成建设工程咨询股份有限公司主要监理人员，已按照监理合同要求，保质保量完成该工程监理任务		
备注			

联系人：王伟

联系电话：0554-4981060

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：



政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：中国石化销售有限公司安徽淮南石油分公司

填报日期：2019年3月19日

项目名称	淮河大道加油站施工	合同价（万元）	合同工期
		489.875112	90
行政审批手续	（如施工许可等）		
形象进度	已完工（如实体进度，投资进度等）		
施工单位	（项目经理、项目部主要人员履约情况、专业分包及劳务分包的相关情况等；依据招投标文件、合同进行的违约责任追究情况） 施工单位：淮南建工建筑有限公司 项目经理：荀玉 无违约情况		
监理单位	（总监、项目监理部履约情况等；依据招投标文件、合同进行的违约责任追究情况）		
备注			

联系人：秦波涛

联系电话：13966485888

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：



政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：

填报日期：2019年3月26日

项目名称	淮南市八公山区毕家岗煤矿、沈李煤矿矿 山地质环境治理工程	合同价（万元）	合同工期
		430.433704	240 日历天
行政审批手续	齐全		
形象进度	全部工程量已完成，准备验收。		
施工单位	履约情况正常		
监理单位	履约情况正常		
备注			

联系人：汤锐

联系电话：13515546552

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。

附件一：

政府性投资工程建设项目履约情况表

招标人名称（盖章）：

填报日期： 2019 年 3 月 28 日

项目名称	八公山区山王镇采煤沉陷区生产道路修复工程（一期工程）	合同价（万元）	合同工期
		2471778.78 元	（总工期，开竣工计划日期）
行政审批手续	见附件		
形象进度	已完工		
施工单位	项目经理 姓名：姜陈 建造师执业资格等级：二级 建造师注册证书号：皖 234131446666 联系电话：18505697899 项目经理均在岗 无专业分包及劳务分包的相关情况等		
监理单位	总监理工程师 姓名：徐兰河 监理工程师执业资格证书号：34005255 联系电话：18130157116 监理工程师均在岗		
备注			

联系人：吴子虎

联系电话：15956669979

说明：按一项目一报表进行报送。违约处理情况作为附件一并上报。